

Campus Jaru - Ação #3581

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas)

20/11/2019 12:32 - DPLAD Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/11/2020
Atribuído para:	CCONV Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Obra iniciada, prevista para término em março de 2020			
Subtarefas:			
Atividade # 4043: Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas) - Gestão e...			Concluída

Histórico

#1 - 31/03/2020 20:30 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 01/04/2020 19:29 - DPLAD Campus Jaru

Parecer Técnico 1º Termo Aditivo Contrato 06/19 Retificado (0877785) - Acompanhar Execução

#3 - 02/07/2020 09:14 - DPLAD Campus Jaru

- Destinado ao Lançamento do termos Aditivos no PAT 2020
- Contrato nº 01/2020
- Executado por aporte da Reitoria

1º Termo Aditivo REIT - CCONV (0884870) - O presente termo tem por objeto a suspensão do Contrato nº 06/2019, cujo objeto é a construção de um bloco 4 salas de aula no IFRO-Campus Jaru, a partir de 23/03/2020. A Administração deverá providenciar o Termo Aditivo para reinício do contrato, devendo restabelecer o prazo de execução do objeto, bem como a alteração da vigência do contrato, o qual deverá manter a mesma diferença temporal do prazo de conclusão do objeto correspondente ao período de suspensão.

2º Termo Aditivo REIT - CCONV (0887374) - O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 06/2019, cujo objeto é a construção de um bloco 4 salas de aula no IFRO-Campus Jaru, pelo período de 14 (quatorze) dias, com início na data de 02/06/2020 e encerramento em 16/06/2020, tendo em conta a suspensão do CONTRATO ORIGINAL determinada no Termo Aditivo N. 01, de 02/04/2020.

3º Termo Aditivo REIT - CCONV (0902069) - O presente Termo Aditivo tem por objeto:

A SUPRESSÃO de 1,14% (um vírgula quatorze por cento) ao valor original do Contrato nº 06/2019 firmado entre as partes, em 07/10/2019.

O ACRÉSCIMO de 3,17% (três vírgula dezessete por cento) ao valor original do Contrato nº 06/2019 firmado entre as partes, em 07/10/2019.

A PRORROGAÇÃO do prazo de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, passando a vigor as seguintes datas:

Prazo de Execução (380) dias: de 21/10/2019 a 02/05/2020;

Prazo para Recebimento Provisório (15 dias após o Prazo de Execução): 17/05/2020;

Prazo para Recebimento Definitivo (70 dias após o Prazo de Execução): 27/05/2021;

Prazo de Vigência (470 dias): de 21/10/2010 a 16/07/2020.

- Acréscimo de R\$ 8.980,58

#4 - 24/12/2020 17:09 - DPLAD Campus Jaru

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*