

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5407

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3463 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

Atividade # 5406 (Concluída): Realizar a Eventual Adequação de Projetos

[ARI] [Conclusão da Construção de 03 Salas] Adequação de Acessibilidade dos Projetos Executivos

29/01/2020 10:44 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	27/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/02/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Adequação dos projetos executivos de arquitetura e complementares de eventuais divergências detectadas após a Capacitação de Acessibilidade Aplicada.			
Projeto de Arquitetura; Projeto de Estrutura de Concreto Armado; Projeto de Instalações Hidrossanitárias; Projeto de Instalações Elétricas.			

Histórico

#1 - 29/01/2020 11:22 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Projeto Arquitetônico finalizado dia 27/01/2020.

#2 - 29/01/2020 11:24 - Luiz Vargas REITORIA

Projeto Arquitetônico finalizado dia 27/01/2020. Gasto aproximadamente 8 horas para a conclusão da demanda.

#3 - 29/01/2020 11:31 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 40

Projeto Estrutural finalizado dia 28/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 8 horas para a conclusão da demanda.

#4 - 30/01/2020 16:52 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 50

Projeto Hidráulico finalizado dia 29/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 4 horas para a conclusão da demanda.

#5 - 30/01/2020 16:52 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 60

Projeto Sanitário finalizado dia 29/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 4 horas para a conclusão da demanda.

#6 - 30/01/2020 16:54 - Luiz Vargas REITORIA

Revisão do Projeto Elétrico finalizado dia 30/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 6 horas para a conclusão da demanda.

#7 - 30/01/2020 16:56 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 70

#8 - 03/02/2020 08:09 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 80

Revisão do Projeto SPDA finalizado dia 31/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 3 horas para a conclusão da demanda

#9 - 03/02/2020 08:11 - Luiz Vargas REITORIA

Revisão do Projeto Climatização finalizado dia 31/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 1 horas para a conclusão da demanda

#10 - 03/02/2020 08:11 - Luiz Vargas REITORIA

Revisão do Projeto Sanitário finalizado dia 31/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 2 horas para a conclusão da demanda

#11 - 03/02/2020 08:13 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 100

Revisão do Projeto Acessibilidade finalizado dia 31/01/2020. Tempo Gasto aproximadamente 2 horas para a conclusão da demanda

#12 - 04/02/2020 10:28 - Luiz Vargas REITORIA

- Data prevista alterado de 07/02/2020 para 04/02/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Todas as Atividades referentes as atualizações de Projetos foram realizadas e concluídas.