

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6187

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6184 (Concluída): [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula

### [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto de Subestação

01/03/2020 21:50 - DEINF - PROAD Reitoria

|                        |                          |                        |            |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída                | <b>Início:</b>         | 08/06/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                   | <b>Data prevista:</b>  | 07/08/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | Giovani Ragnini REITORIA | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                          | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                          | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                          |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 30/04/2020 09:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 19/04/2020 para 31/05/2020

##### #2 - 04/06/2020 17:49 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 22/06/2020

- Início alterado de 21/03/2020 para 08/06/2020

Replanejamento das Atividades.

##### #3 - 23/06/2020 16:03 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Planta de localização concluída

##### #4 - 01/07/2020 11:39 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 30

##### #5 - 08/07/2020 16:47 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 30 para 40

##### #6 - 15/07/2020 17:57 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 60

##### #7 - 16/07/2020 09:03 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 22/06/2020 para 17/07/2020

Replanejamento de Atividade por readequação de prioridades.

**#8 - 16/07/2020 10:10 - DEINF - PROAD Reitoria**

- *Data prevista alterado de 17/07/2020 para 22/07/2020*

**#9 - 07/08/2020 19:25 - Giovani Ragnini REITORIA**

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 60 para 100*

Concluído com apenas alguns quantitativos que serão ajustados ao finalizar o memorial descritivo devido ao adicional de uma mureta ao projeto.

**#10 - 09/08/2020 17:46 - DEINF - PROAD Reitoria**

- *Data prevista alterado de 22/07/2020 para 07/08/2020*

**#11 - 28/10/2020 09:28 - Giovani Ragnini REITORIA**

A tarefa voltou a ser desenvolvida entre 13/10 e 19/10 para devidas correções em projeto devido as ressalvas feita pela concessionária de energia.