

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6196

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão

01/03/2020 22:15 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 03/03/2020 18:04 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Preparação do .dwg com layout do bloco

#2 - 19/03/2020 20:24 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 30

fração luminotécnica do projeto concluída

#3 - 27/03/2020 16:34 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 30 para 50

#4 - 30/03/2020 19:56 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 60

lançamento de tomadas de uso geral concluído e andamento do lançamento dos eletrodutos

#5 - 04/04/2020 19:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 12/03/2020 para 12/04/2020

Adequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim

#6 - 08/04/2020 17:46 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 70

#7 - 28/04/2020 18:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 12/04/2020 para 30/04/2020*

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#8 - 05/05/2020 14:20 - Giovani Ragnini REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 70 para 90*

Projeto concluído em plataforma BIM, faltante detalhamentos e alocação em pranchas

#9 - 05/05/2020 14:32 - Giovani Ragnini REITORIA

- *Situação alterado de Concluída para Em Andamento*

#10 - 15/06/2020 12:25 - DEINF - PROAD Reitoria

A Lista de Material foi enviada ao Orçamentista em 05/06/2020 por email.

#11 - 28/07/2020 08:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 30/04/2020 para 07/08/2020*

#12 - 09/08/2020 16:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 07/08/2020 para 14/08/2020*

#13 - 24/08/2020 10:05 - Giovani Ragnini REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 90 para 100*

Finalizada a adequação em pranchas e memorial na data de 19/08/2020