

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6197

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Cabeamento Estruturado

01/03/2020 22:16 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	13/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/04/2020 19:10 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 22/03/2020 para 27/04/2020

- Início alterado de 13/03/2020 para 13/04/2020

Adequação de datas conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim

#2 - 28/04/2020 18:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 27/04/2020 para 16/05/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#3 - 05/05/2020 14:34 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Plantas de pavimentos alocados em ponto de referencia, definição de pontos de dados parciais

#4 - 12/05/2020 15:04 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 50

Finalização do posicionamento de todos os pontos e incluído os racks para distribuição do sinal de dados.

#5 - 19/05/2020 20:09 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 70

determinação dos circuitos distribuídos em switches e caminhos dos eletrodutos

#6 - 28/07/2020 09:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 16/05/2020 para 07/08/2020*

#7 - 09/08/2020 16:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 07/08/2020 para 14/08/2020*

#8 - 24/08/2020 18:30 - Giovani Ragnini REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 70 para 100*

Memorial e alocação em pranchas finalizado