

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6200

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Instalações Hidrossanitárias

01/03/2020 22:18 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	03/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/08/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/04/2020 15:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/04/2020 para 05/05/2020

#2 - 28/04/2020 18:38 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/05/2020 para 30/05/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#3 - 15/06/2020 12:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/05/2020 para 26/06/2020

- % Terminado alterado de 0 para 30

Projeto em Elaboração.

Considerando o volume de mudanças na arquitetura dos banheiros é mais viável produzir novo projeto em vez de utilizar o modelo de Cacoal. A modelagem em BIM do sistema hidráulico está concluída.

#4 - 28/07/2020 09:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 26/06/2020 para 14/08/2020

#5 - 09/08/2020 16:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 30 para 90

#6 - 31/08/2020 13:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/08/2020 para 31/08/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

O projeto foi concluído e disponibilizado no Google Drive.

Foram realizadas adequações no projeto em atendimento à análise feita pelo engenheiro Luiz Gustavo. Após isso, foram finalizados os detalhes do projeto.