

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6204

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto Básico de Contratação

01/03/2020 22:24 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	17/08/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	10/11/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/04/2020 15:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 19/04/2020 para 27/05/2020

- Início alterado de 10/04/2020 para 18/05/2020

#2 - 07/04/2020 15:54 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 27/05/2020 para 16/06/2020

- Início alterado de 18/05/2020 para 12/06/2020

#3 - 28/04/2020 18:48 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/06/2020 para 05/07/2020

- Início alterado de 12/06/2020 para 01/07/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#4 - 09/08/2020 16:34 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/07/2020 para 04/09/2020

- Início alterado de 01/07/2020 para 31/08/2020

#5 - 31/08/2020 13:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/09/2020 para 21/09/2020

- Prioridade alterado de Normal para Alta

- Início alterado de 31/08/2020 para 17/08/2020

Prazo de entrega adequado em virtude da adequação do Plano de Obras.

#7 - 04/10/2020 22:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/09/2020 para 16/10/2020

#8 - 26/10/2020 09:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 16/10/2020 para 26/10/2020*

- *Situação alterado de Não Iniciada para Concluída*

#9 - 03/02/2021 16:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- *% Terminado alterado de 0 para 100*

#10 - 03/02/2021 17:13 - CPROJ - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 26/10/2020 para 10/11/2020*

- *Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para Giovani Ragnini REITORIA*

Concluído o Projeto Básico REIT - DEINF (SEI nº 1073598) pelo Engº Giovani em 10/11/2020