

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6857

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3462 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes

Atividade # 6852 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[ARI] [04 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra

25/03/2020 20:04 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/09/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 20/05/2020 18:43 - Adalberto maciel

Tratativas com a contratada sobre a compatibilização da cobertura do prédio em execução com a da edificação contígua (existente).

#2 - 26/05/2020 18:27 - Adalberto maciel

Contato telefônico com o Engenheiro da Obra, para tratar de detalhes da execução da mesma.

#3 - 27/05/2020 19:14 - Adalberto maciel

Contato telefônico e por mensagem com a contratada para dirimir dúvidas sobre a fixação das tesouras da cobertura bem como da área de compatibilização das paredes do prédio novo com o existente.

#4 - 29/05/2020 19:38 - Adalberto maciel

Contato telefônico e por mensagem com a contratada (engenheiro da obra) definição sobre fixação de tesouras (Na efetiva instalação das tesouras houve necessidade de ajustes na forma de fixação da tesoura na viga de cobertura da circulação)

#5 - 03/06/2020 21:08 - Adalberto maciel

Contato com o Engenheiro da Obra para cobrança de providências quanto à fixação das tesouras.

#6 - 04/06/2020 21:31 - Adalberto maciel

Contato com o Engenheiro da Obra para cobrar documentação relativa ao Seguro Garantia e do Seguro de Riscos contra Acidentes de Engenharia.

#7 - 05/06/2020 18:36 - Adalberto maciel

Contato telefônico com Fiscal de Campo sobre o andamento da Obra.

#8 - 10/06/2020 19:18 - Adalberto maciel

Contato telefônico e por mensagem com o Engenheiro da obra para tratar de assuntos referente à documentação de regularidade fiscal e trabalhista como também sobre o andamento da obra.

#9 - 12/06/2020 22:05 - Adalberto maciel

Elaboração de Notificação à Contratada tendo em vista atraso na apresentação da documentação da Garantia Contratual e Seguros da Obra.

#10 - 16/06/2020 19:22 - Adalberto maciel

Envio, por e-mail, da Notificação nº 01/2020 à Contratada tendo em vista atraso na apresentação da documentação da Garantia Contratual e Seguros da Obra.

#11 - 17/07/2020 18:35 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 0 para 50

Tratativas com fiscal de campo sobre andamento da obra.

#12 - 28/07/2020 09:54 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/07/2020 para 08/09/2020

#13 - 27/08/2020 18:38 - Adalberto maciel

Envio de e-mail à contratada solicitando agilização dos serviços, tendo em vista a proximidade de expiração do prazo de execução da obra.

#14 - 10/09/2020 19:38 - Adalberto maciel

Contato com fiscal local para tratar de assuntos relativos à fase final da obra.

#15 - 23/09/2020 21:27 - Adalberto maciel

Efetuamos o Recebimento Provisório da Obra (SEI 1028978), com algumas pendências, para a correção das quais foi dado o prazo máximo de 15 dias, a partir do Recebimento da Notificação nº 02/2020 (SEI 1029317). As pendências estão elencadas no Relatório de Vistoria para Recebimento Provisório(SEI 1029303)

#16 - 24/09/2020 18:26 - Adalberto maciel

Providências junto a Contratada e à ARI-CCONV com vistas a habilitação junto ao SEI do representante legal da empresa (o representante que estava cadastrado se desligou da empresa). Esse procedimento está em andamento e visa, num primeiro momento, a assinatura do Termo de Recebimento Provisório da obra.

#17 - 25/09/2020 18:44 - Adalberto maciel

Contado com o engenheiro da obra bem como com fiscal local sobre solução de pendências remanescentes ao recebimento da obra.

#19 - 04/10/2020 22:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100