

Campus Jaru - Atividade #7044

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Ação # 7043 (Concluída): Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada e Gradil, Arruamento e Urbanização - Campus Jaru

Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada e Gradil, Arruamento e Urbanização - Campus Jaru (Gestão e Fiscalização)

01/04/2020 19:42 - DPLAD Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCONV Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/04/2020 19:44 - DPLAD Campus Jaru

Termo Aditivo REIT - CCONV (0882670) - suspensão do Contrato nº 01/2020, cujo objeto é a construção de Guarita, Pórtico e Arruamento no IFRO-Campus Jaru, a partir de 23/03/2020 devido a COVID-19.

#2 - 02/07/2020 09:08 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 10 para 20

2º Termo Aditivo REIT - CCONV (0887437) - O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 01/2020, cujo objeto é a construção de Guarita, Pórtico e Arruamento no IFRO-Campus Jaru, pelo período de 14 (quatorze) dias, com início na data de 24/10/2020 e encerramento em 07/11/2020, tendo em conta a suspensão do CONTRATO ORIGINAL determinada no Termo Aditivo N. 01, de 02/04/2020.

#3 - 02/10/2020 18:38 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 20 para 60

- Processo de contratação [[https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=466723]]

#4 - 24/12/2020 17:01 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100