

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7128

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Projeto de Iluminação Externa

07/04/2020 15:50 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	27/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 28/04/2020 18:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/05/2020 para 05/06/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#2 - 28/04/2020 19:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 08/05/2020 para 27/05/2020

#3 - 08/06/2020 11:02 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 70

Projeto no software simulador Dialux concluído, foi passado para verificação do local de posicionamento dos postes à arquiteta na data de 01/06/2020 e devolvido para correções dia 04/06/2020.

Para conclusão total, é necessário a realização da elétrica com seu respectivo layout em prancha.

#4 - 09/06/2020 17:49 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 90

Finalizado Projeto elétrico, faltando apenas compatibilização com layout em prancha juntamente com os detalhamentos.

#5 - 28/07/2020 09:22 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/06/2020 para 14/08/2020

#6 - 24/08/2020 10:08 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Finalizada a adequação em prancha na data 13/08/2020 e memorial integrado ao memorial de elétrica baixa tensão([#6196](#)).