

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7131

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6205 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Ação # 7129 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada

07/04/2020 16:05 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	50%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/07/2020 10:34 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/05/2020 para 03/07/2020

#2 - 28/07/2020 09:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 07/08/2020

#3 - 09/08/2020 16:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 14/08/2020

#4 - 13/08/2020 22:14 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

#5 - 13/08/2020 22:14 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 80 para 0

#6 - 11/09/2020 12:06 - Luciana Prado REITORIA

Prazo da atividade errado. No email enviado dia 03/09 o prazo de término consta dia 11/09/20.

Prazo da atividade em desconformidade com a quantidade de demandas, bem como, com o período que possui para atividades internas no setor conforme afastamento ADS/POS. Favor reavaliar o prazo, pois há atividade de análise de projeto sendo feitas concomitante à essa.

#7 - 16/09/2020 11:09 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Encaminhei um email à Deinf e CPROJ para esclarecer sobre o pagamento desse projeto. Uma vez que não consta o numero do processo para consulta, bem como, não foi concluída a tarefa dependente dessa (anterior) pela CPROJ. A deinf repassou essa tarefa para ser concluída até dia 11/09/2020, a qual tive conhecimento dela dia 03/09/2020, porém diante da vasta demanda de tarefas e pelo período destinado à Deinf de 4h, a

tarefa está em atraso, pois o prazo não condiz com a real situação de elaboração dos trabalhos feitos por mim e tempo disponível para tal.

O projeto PPCIP - GJM, não possui ainda aprovação do Corpo de Bombeiros.

#8 - 16/09/2020 11:09 - Luciana Prado REITORIA

- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*

#9 - 16/09/2020 11:10 - Luciana Prado REITORIA

- *% Terminado alterado de 10 para 40*

O projeto foi concluído pela contratada e entregue ao lfro. Foi analisado e aceito pelo CPROJ (Paulo).

#10 - 17/09/2020 10:05 - Luciana Prado REITORIA

- *% Terminado alterado de 40 para 50*

Iniciado o procedimento de verificação do protocolo para pagamento.

#11 - 17/09/2020 10:41 - Luciana Prado REITORIA

Após a demanda ter sido devidamente instruída ontem pelo John por email (16/09), foi solicitado hoje (17/09) À CCONV para encaminhar à REIT-FISCALIZAÇÃO o processo pelo SEI para dar seguimento ao processo para pagamento.

#12 - 17/09/2020 12:38 - Luciana Prado REITORIA

Solicitado por email hoje 17/09/2020 à contrada, para elaboração da NF.

#13 - 17/09/2020 13:23 - Luciana Prado REITORIA

A contratada G5 - encaminhou um email às 13:00 respondendo à solicitação de emissão da NF, que só emitirá a mesma em Outubro, justificando ser questões internas de faturamento.

#14 - 17/09/2020 14:24 - Luciana Prado REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19*

#16 - 29/11/2020 09:07 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 14/08/2020 para 04/12/2020*

#17 - 01/12/2020 11:26 - Luciana Prado REITORIA

O processo está com impedimento, pois a nota fiscal elaborada pela contratada contempla o valor de todos os projetos feitos por ela e autorizados pelo DEINF (john) para faturamento, porém não há parecer técnico aceitando todos os projetos pela DEINF discriminados na NF, sendo assim, foi encaminhado um e-mail para a comissão do processo (Paulo e John) para tomar as medidas cabíveis do andamento do processo. Estou no aguardo da conclusão dada por eles para dar seguimento à demanda.