

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7906

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto Armado

09/08/2020 18:27 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	30/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/10/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 10/08/2020 14:30 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Prezada Chefia,

A Atividade a mim atribuída encontra-se totalmente equivocada e irregular, verifica-se que a atividade teria seu início em 30/07, mas somente no dia 09/08 seu lançamento foi efetivado para este servidor, cerca de 10 dias posterior ao seu início.

Como posso cumprir qualquer prazo se esse é definido de forma errônea e sem qualquer noção de tempo.

Diante aos fatos estou rejeitando esta atividade, pois sou incapaz de uma análise correta com um tempo ínfimo como este.

#2 - 10/08/2020 15:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Rejeitada para Não Iniciada

O prazo registrado no sistema refere-se a todo o período de elaboração de projetos por parte da Contratada e ainda a análise final para recebimento do projeto básico da estrutura.

Conforme informado nas reuniões setoriais, é essencial que o revisor do projeto e o projetista tenham um amplo diálogo em toda a fase de elaboração dos projetos a fim de otimizar o tempo de revisão quando os mesmos forem entregues oficialmente pela Contratada. A atividade foi

cadastrada para todo o período de elaboração e revisão de projeto para que, caso durante a elaboração de projeto o revisor precise dedicar algum tempo a essa atividade, como dar suporte ao projetista, que tenha meios de registrar o desenvolvimento da tarefa.

Conforme pode ser observado no Plano de Obras, a previsão de entrega do projeto pela Contratada é até a data de 18/08/2020. O período previsto para a revisão é de 19/08/2020 a 02/09/2020.

O prazo para revisão de projetos após o seu recebimento variará de 7 a 14 dias conforme complexidade do projeto e urgência da demanda, conforme já explicado anteriormente em reuniões acerca do Plano de Obras 2020.

#3 - 11/08/2020 10:21 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Bom discordo de sua posição, pois o ponto em comento se trata estreitamente do Prazo estimado para realização das minhas atividades, e não ao prazo registrado em sistema.

Conforme verifica-se no Redmine na minha pagina de demanda que o prazo para o desenvolvimento de minhas atividade é de 30/07/2020 a 02/09/2020.

Portanto, o prazo a mim determinado esta definido de forma errada, pois conforme vossa senhoria retrata, o período previsto para minha a revisão é de 19/08/2020 a 02/09/2020, e não apartir de 30/07/20.

Diante aos fatos solicito que seja corrigido o período de prazo para o desenvolvimento de minhas atividades.

#4 - 11/08/2020 15:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Básico de Estrutura de Concreto Armado para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico de Estrutura de Concreto Armado

- Situação alterado de Rejeitada para Não Iniciada

A atividade foi renomeada para melhor entendimento da atividade.
Os prazos seguem inalterados.

#5 - 12/08/2020 09:26 - Luiz Vargas REITORIA

CONFORME VARIAS TENTATIVAS DE CORREÇÃO DE MINHAS ATIVIDADES MAS TODAS SEM EXITO JUNTO A CHEFIA IMEDIATA, VENHO INFORMAR QUE FUI OBRIGADO A DESENVOLVER UMA ATIVIDADE COM PRAZO DETERMINADO PARA O SEU INÍCIO EM 30/07/20, PORÉM ATÉ ESTA DATA 12/08/20 NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA CHEFIA IMEDIATA QUALQUER MATERIAL PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES.

#6 - 12/08/2020 14:22 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 26/08/2020 12:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico de Estrutura de Concreto Armado para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto Armado

Atividade adequada conforme replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#).

A Contratada entregou a 1ª Versão do Projeto em 20/08/2020. A CPROJ e DEINF recusaram a entrega pelo tipo de fundação apresentado. Em 25/08/2020 a Contratada apresentou a 2ª Versão que consta em pasta compartilhada, no seguinte caminho:

Google Drive\DEINF\10-JARU\OBRAS\09 - Construção Clínica Veterinária- 2020\PROJETO\07 - Estrutura de Concreto\2ª Versão

Gustavo, por favor faça a análise da 2ª Versão apresentada pela Contratada.

Dada a urgência da demanda e o atraso ocorrido na conclusão do projeto de arquitetura em relação ao planejado inicialmente, tivemos que replanejar as atividades e encurtar alguns prazos para poder garantir o início da obra ainda neste Exercício Financeiro.

Assim, o prazo para conclusão desta análise é de até 7 dias corridos, ou seja até 02/09/2020.

Estou à disposição para suporte no que se fizer necessário.

#8 - 26/08/2020 15:47 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade Iniciada na data de 26/08/2020 as 14:10 hs.

Tentarei realizar a atividade dentro do prazo determinado, destacando que o prazo é ínfimo para o desenvolvimento da atividade, pois terei apenas os dias 26/08 a tarde, 27, 28, 31, 1 e 02/09, o que totaliza 5 dias.

#9 - 31/08/2020 09:25 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 50

Atividade em Desenvolvimento.

#10 - 04/09/2020 12:10 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

A ATIVIDADE FOI FINALIZADA NA DATA PREVISTA NO DIA 02/09/2020. COM A EMISSÃO DE ANÁLISE E ENCAMINHADA VIA EMAIL.

#12 - 05/10/2020 19:24 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/09/2020 para 16/10/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

#13 - 13/10/2020 08:13 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade foi concluída conforme previsto. Porém, no dia 05/10/2020 houve alteração e a reabertura da atividade em função de uma nova análise dos Projetos a serem encaminhados.

Não houve a conclusão da atividade até o momento, tendo em vista a falta de disponibilização dos novos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020 e no Dia 13/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#14 - 15/10/2020 10:29 - Luiz Vargas REITORIA

A Atividade foi concluída conforme previsto. Porém, no dia 05/10/2020 houve alteração e a reabertura da atividade em função de uma nova análise dos Projetos a serem encaminhados.

Não houve a conclusão da atividade até o momento, tendo em vista a falta de disponibilização dos novos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020, Dia 13/10/2020 e no dia 15/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#15 - 16/10/2020 08:56 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

A Atividade foi concluída conforme previsto. Porém, no dia 05/10/2020 houve alteração e a reabertura da atividade em função de uma nova análise dos Projetos a ser encaminhada.

Não houve a conclusão da atividade até o momento, tendo em vista a falta de disponibilização dos novos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020, Dia 13/10/2020, dia 15/10/2020 e no dia 16/10/2020.

E nesta data 16/10 finaliza o prazo determinado pela DEINF para entrega da Atividade.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#16 - 19/10/2020 08:58 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

A Atividade foi concluída conforme previsto. Porém, no dia 05/10/2020 houve alteração e a reabertura da atividade em função de uma nova análise dos Projetos a ser encaminhada.

Não houve a conclusão da atividade até o momento, tendo em vista a falta de disponibilização dos novos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020, Dia 13/10/2020, dia 15/10/2020 e no dia 16/10/2020.

E nesta data 16/10 finaliza o prazo determinado pela DEINF para entrega da Atividade.

Conforme email da DEINF no dia 16/10/2020 as 14:56 foi disponibilizado o arquivo para análise, desta forma os prazos para análise terão que ser alterados visto o atraso na disponibilização dos Arquivos.

#17 - 20/10/2020 14:23 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade em desenvolvimento.

#18 - 21/10/2020 15:52 - Luiz Vargas REITORIA

Em andamento.

#19 - 28/10/2020 17:38 - Luiz Vargas REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

A 2ª análise dos Projetos de Estrutura e Fundações foi concluída na data de 28/10/2020.