

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #5226

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

### [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase

14/01/2020 14:56 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/11/2019
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	31/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Ação de Planejamento da 1ª Fase de Manutenção Predial do Campus Porto Velho Zona Norte. Processo de planejamento: 23243.017026/2017-96 Processo de contratação de empresa: 23243.022788/2019-76 Processo de execução dos serviços: 23243.000540/2020-98			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 5227: Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Administrativo			<b>Concluída</b>
Atividade # 5228: Elaboração de Projeto Elétrico			<b>Concluída</b>
Atividade # 5229: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5230: Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5231: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			<b>Concluída</b>
Atividade # 7715: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto de Demo...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7716: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Projeto Elétric...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7717: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			<b>Concluída</b>
Atividade # 5232: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 42 Compu...			<b>Concluída</b>
Atividade # 5239: Elaboração de Projeto de Arquitetura			<b>Concluída</b>
Atividade # 5240: Elaboração de Projeto Elétrico			<b>Concluída</b>
Atividade # 5241: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			<b>Concluída</b>
Atividade # 5242: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5243: Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5244: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			<b>Concluída</b>
Atividade # 5233: Levantamentos para Manutenção Predial Diversa			<b>Concluída</b>
Atividade # 5324: Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5325: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 7718: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...			<b>Concluída</b>
Atividade # 5234: Elaboração de Projetos para a Adequação de Sala dos Professores e CAED			<b>Concluída</b>
Atividade # 5326: Elaboração de Projeto de Arquitetura			<b>Concluída</b>
Atividade # 5327: Elaboração de Projeto Elétrico			<b>Concluída</b>
Atividade # 5328: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			<b>Concluída</b>
Atividade # 5329: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5330: Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 5331: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada			<b>Concluída</b>
Atividade # 5235: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Laboratórios com 30 Compu...			<b>Concluída</b>
Atividade # 5332: Elaboração de Projeto de Arquitetura			<b>Concluída</b>
Atividade # 5333: Elaboração de Projeto Elétrico			<b>Concluída</b>
Atividade # 5334: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado			<b>Concluída</b>
Atividade # 5335: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>

Atividade # 5336: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5337: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 7713: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Revisão Projeto Elétrico e Cab...	Concluída
Atividade # 7714: [PVZN] [Manutenção Predial - 1ª Etapa] Atualização de Planilha Orçame...	Concluída
Atividade # 5236: Elaboração de Projetos para Adequação de 02 Salas de Aula, no Pavimen...	Concluída
Atividade # 5338: Elaboração de Projeto de Arquitetura	Concluída
Atividade # 5341: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5342: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5343: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5237: Elaboração de Projetos para Adequação de Sala de Aula para Pós-Gradua...	Concluída
Atividade # 5344: Elaboração de Projeto de Arquitetura de Reforma	Concluída
Atividade # 5345: Elaboração de Projeto Elétrico	Concluída
Atividade # 5346: Elaboração de Projeto de Cabeamento Estruturado	Concluída
Atividade # 5347: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5348: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5349: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída
Atividade # 5238: Levantamento para pintura de todas as Salas de Aula do Campus	Concluída
Atividade # 5350: Levantamentos para Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5351: Elaboração de Planilha Orçamentária	Concluída
Atividade # 5352: Emissão de Ordem de Serviço à Contratada	Concluída

## Histórico

### #1 - 07/03/2021 19:59 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A Ação será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874>