

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6201

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Memorial Descritivo

01/03/2020 22:19 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	14/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 02/04/2020 11:11 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Ainda não foram finalizadas as plantas pertinentes ao projeto.

#2 - 04/04/2020 20:14 - Luciana Prado REITORIA

Demanda precisa ter prazo prorrogado, a partir da finalização dos projetos executivos, ter o prazo de 15 dias para sua elaboração.

#3 - 07/04/2020 15:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/04/2020 para 28/04/2020

- Início alterado de 03/03/2020 para 14/04/2020

#4 - 15/04/2020 18:42 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em análise documental do modelo para adequação para o Campus de Guajará-Mirim.

#5 - 28/04/2020 18:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/04/2020 para 08/05/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

#6 - 04/05/2020 10:04 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 80

#7 - 06/05/2020 09:33 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

Trabalho realizado e finalizado. Segue o arquivo em anexo.