

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7287

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3463 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

Atividade # 5403 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Aprovação de 2ª Medição

26/04/2020 11:53 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	23/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 22/05/2020 18:05 - Adalberto maciel

Tratativas com a Contratada no sentido de Adequar o Memorial de Calculo, para que todos os itens pleiteados na medição contenham a sua origem claramente demonstrada, com vistas ao atendimento dos itens 19.6 e 19.8.2.6 do Projeto Básico.

#2 - 26/05/2020 18:13 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 0 para 10

A Contratada nos enviou o Memorial de Cálculo com as correções, porém, após nova correção, ainda houve necessidade adequações.

#3 - 27/05/2020 19:16 - Adalberto maciel

Orientação à Contratada quanto as adequações necessárias na Memória de Cálculo (contato telefônico com a Engenheira Responsável pela execução da obra).

#4 - 03/06/2020 21:10 - Adalberto maciel

Organização da documentação, para instrução do processo de pagamento.

#5 - 05/06/2020 18:24 - Adalberto maciel

Tratativas com a contratada para corrigir incorreções na documentação (Diário de Obra); Instrução do processo de pagamento.

#6 - 05/06/2020 18:25 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 10 para 50

#7 - 08/06/2020 18:53 - Adalberto maciel

A conclusão da instrução do processo de pagamento está dependendo, apenas, da contratada nos enviar o Diário de Obras devidamente corrigido.

#8 - 09/06/2020 19:24 - Adalberto maciel

Recebido o Diário de Obra corrigido. Sendo providenciada assinaturas digitais.

#9 - 09/06/2020 19:41 - Adalberto maciel

Elaboração da Planilha Resumo Auxiliar, para facilitar a atualização do sistema SIMEC.

#10 - 10/06/2020 19:12 - Adalberto maciel

Conclusão da instrução do processo de pagamento da 2ª Medição.

#11 - 15/06/2020 19:39 - Adalberto maciel

Elaboração do documento de Ateste da 2ª Medição.

#12 - 16/06/2020 19:10 - Adalberto maciel

Ateste da Nota Fiscal concluído e o processo de pagamento enviado para a ARI-CCONV.

#13 - 16/06/2020 19:11 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 50 para 70

#14 - 18/06/2020 19:20 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#15 - 27/07/2020 15:13 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Demanda concluída.