

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7891

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3463 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

Ação # 5400 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Aditivo

06/08/2020 11:16 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	24/07/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	23/10/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Levantamento de Quantitativos; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico; Atualização SIMEC. Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos			

Histórico

#1 - 07/08/2020 18:17 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 0 para 40

Levantamento de quantitativos e elaboração das planilhas de memória de cálculo, de composições de custo unitário e planilha sintética (essas planilhas, que estão em fase de finalização, se estenderam por todos os dias desta semana.

#2 - 10/08/2020 19:28 - Adalberto maciel

Continuação dos levantamentos e planilhas do 4º Aditivo.

#3 - 12/08/2020 18:28 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 40 para 50

Desenho da rede de abastecimento de água e da complementação da eletrocalha para ligação do cabeamento estruturado na planta de implantação, para o 4º aditivo (atividades efetuadas no dia 11/08/2020).

Continuação da elaboração da planilha de memória de cálculo do 4º aditivo.

#4 - 13/08/2020 19:14 - Adalberto maciel

Continuação da elaboração de planilhas do 4º Aditivo.

#5 - 14/08/2020 18:09 - Adalberto maciel

Continuação da elaboração de planilhas do 4º Aditivo.

#6 - 17/08/2020 18:55 - Adalberto maciel

Início dos levantamentos de quantitativos dos serviços da rampa de acessibilidade e escada de acesso ao bloco.

#7 - 18/08/2020 18:57 - Adalberto maciel

Continuação dos levantamentos de quantitativos dos serviços da rampa de acessibilidade e escada de acesso ao bloco. (Esses levantamentos foram iniciados agora (ontem) uma vez que só agora o projeto da rampa/escada ficou pronto).

#8 - 19/08/2020 20:31 - Adalberto maciel

Continuação dos levantamentos de quantitativos e planilhas dos serviços da rampa de acessibilidade e escada de acesso ao bloco.
Correção: Ontem afirmamos que o projeto da rampa/escada havia ficado pronto; na realidade ainda está em elaboração (ainda falta concluir a cobertura).

#9 - 20/08/2020 19:00 - Adalberto maciel

Continuação dos levantamentos de quantitativos e planilhas dos serviços da rampa de acessibilidade e escada de acesso ao bloco;
Tratativas junto ao Diretor de Engenharia sobre o projeto de cobertura da rampa de acessibilidade e escada do novo prédio.

#10 - 21/08/2020 19:52 - Adalberto maciel

Elaboração (continuação) de planilhas de memória de cálculo e composições dos serviços da rampa de acessibilidade e escada de acesso ao bloco;

#11 - 25/08/2020 18:25 - Adalberto maciel

Conclusão do levantamento de quantitativos (concluído em 24/08/2020).
Conclusão da Planilha de Memória de Cálculo (em 25/08/2020).

#12 - 26/08/2020 18:26 - Adalberto maciel

Continuação da elaboração da planilha de composições de custo unitário.

#13 - 27/08/2020 18:21 - Adalberto maciel

Continuação da elaboração da planilha de composições de custo unitário.

#14 - 28/08/2020 19:47 - Adalberto maciel

Conclusão da Planilha de Composição de Custo Unitário.

#15 - 31/08/2020 18:49 - Adalberto maciel

Conclusão da Planilha Sintética e Justificativas.

#16 - 03/09/2020 18:29 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 50 para 70

Início da Elaboração do Parecer Técnico (02/09/2020).
Continuação da Elaboração do Parecer Técnico (03/09/2020).

#17 - 04/09/2020 21:16 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 70 para 90

Conclusão da elaboração do Parecer Técnico e demais documentos para a instrução do processo do 4º Aditivo (recebi ajuda do Engº John Alison).
Ainda falta o lançamento no SIMEC, o que só poderá ocorrer após a assinatura do referido Termo Aditivo.

#18 - 08/09/2020 19:38 - Adalberto maciel

Devido a um problema detectado na Planilha Orçamentária Sintética, houve necessidade de uma revisão desta planilha, que teve consequências na Planilha Resumo, no Cronograma Físico-Financeiro bem como no Parecer Técnico. Essa revisão foi efetuada e finalizada na data de hoje.

#19 - 09/09/2020 18:37 - Adalberto maciel

No procedimento de aceitação da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro pela Contratada, esta fez alguns questionamentos, que resultaram em alterações na Planilha Sintética e Composições de Custo Unitário, com reflexos no Resumo, no Cronograma Físico-Financeiro bem como no Parecer Técnico. Essa revisão foi efetuada e finalizada na data de hoje.

#21 - 04/10/2020 21:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 16/10/2020

#22 - 05/10/2020 17:04 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 23/10/2020

#23 - 21/02/2021 15:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

O 4º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 1028514) foi formalizado em 23/09/2020.