

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7986

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6172 (Concluída): [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

[GJM] [PPCIP Geral] Atualizar Planta Baixa de Arquitetura às Intervenções feitas pelo Campus

03/09/2020 14:45 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	04/09/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	11/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
A atividade deverá ser feita em contato com a GJM-CSG. Há fotos do levantamento feito pela GJM-CSG no Google Drive, no caminho: Google Drive\DEINF\08-GJM\OBRAS\03 - Reforma Sistema de Combate a Incêndio - 2020\PROJETO\00 - Estudo Preliminar\Levantamentos As Built			
A atividade deve ser feita de forma simplificada a fim de demonstrar à empresa G5, responsável pela elaboração do PPCIP, a forma atual da divisão interna do prédio.			
Após finalizar, enviar a planta atualizada à G5.			

Histórico

#1 - 08/09/2020 23:43 - Luciana Prado REITORIA

Favor reavaliar período da demanda, pois ela foi repassada no período da tarde de quinta-feira, o qual final de semana não há expediente, bem como a segunda-feira é feriado.

Favor colocar os períodos das atividades em conformidade com a realidade de produção das mesmas.

#2 - 11/09/2020 11:57 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Iniciada a atividade, porém ela foi parada dia 10/09/2020. A demanda de elaboração da análise dos projetos contratados pela G5 são prioridades, conforme instruído pela DEINF no email enviado dia 03/09/20 referente às minhas demandas. Como há projeto a ser analisado (Blocos de laboratórios Vilhena, enviado 10/09/2020), essa demanda foi parada.

#4 - 04/10/2020 22:11 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/09/2020 para 16/10/2020

#5 - 04/11/2020 13:41 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 80

Demanda prevista para ser finalizada dia 06/11/2020 conforme e-mail enviado à Deinf referente às demandas de Outubro. Em virtude das diversas análises e demandas mais emergenciais no setor, esta demanda foi elaborada, porém como o levantamento feito pelo Campus estava incompleto e bastante ruim, foi enviado dia 04/11/2020 um e-mail para DPLAD do Campus (Thais) e Deinf, com perguntas para complementar o levantamento feito, solicitando novo levantamento (de forma correta) para atualização da planta em questão. Diante do que foi entregue pelo Campus, as alterações já foram feitas, porém a demanda não seguirá como concluída, uma vez que está incompleta e não contemplou todos os ambientes

necessários para finalização desta.

#6 - 05/11/2020 15:21 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 90

No aguardo da resposta do Campus para constatação das medidas corretas para finalização da demanda. Foi colocado no drive o arquivo feito com o levantamento produzido pelo Campus.

#7 - 09/11/2020 16:15 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

No aguardo do Campus enviar as cotas necessárias para a atualização da planta de forma clara.

#8 - 29/11/2020 08:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 11/12/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Favor fazer as tratativas necessárias junto ao Campus para tornar o processo mais célere e finalizar a demanda com a máxima urgência.

#9 - 30/11/2020 15:44 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Tarefa finalizada conforme as informações dadas pelo Campus (DPLAD) GJM. As medidas foram disponibilizadas por fotos e levantadas pelo campus conforme histórico de e-mail e demanda registrada por essa tarefa solicitada pelo Deinf (john).

Tarefa finalizada hoje após aa DPLAD do campus GJM enviar via e-mail e whatsapp as informações (medidas coerentes) solicitadas. Projeto está disponível no DRIVE no mesmo caminho informado nessa tarefa.