

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8472

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7034 (Concluída): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

### [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Elétricas

22/09/2020 16:12 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	12/02/2021
<b>Atribuído para:</b>	Giovani Ragnini REITORIA	<b>% Terminado:</b>	90%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #2 - 05/10/2020 18:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/10/2020 para 21/10/2020

##### #3 - 03/11/2020 08:12 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Análise concluída e enviada via e-mail dia 29/10/2020

##### #4 - 29/11/2020 10:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/10/2020 para 18/12/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 80

Considerando a necessidade de adequações no projeto, é necessário nova análise dos mesmos. Realizar a análise, tão logo a Contratada disponibilizar a nova versão.

##### #5 - 02/02/2021 16:14 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 18/12/2020 para 12/02/2021

- Prioridade alterado de Alta para Normal

- % Terminado alterado de 80 para 90

Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado e SPDA ok, Faltando apenas a Conclusão do Projeto da Subestação.

##### #6 - 08/02/2021 10:53 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

PAT 2020 encerrado

projeto da subestação pendente