

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8476

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7034 (Concluída): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

[JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundações

22/09/2020 16:17 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	04/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 01/10/2020 11:36 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada em anexo.

#3 - 05/10/2020 08:40 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 02/10/2020 e no Dia 05/10/2020.

#4 - 05/10/2020 19:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/10/2020 para 21/10/2020

#5 - 13/10/2020 08:00 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020 e no dia 13/10/2020.

#6 - 14/10/2020 09:06 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 14/10/2020.

#7 - 15/10/2020 10:31 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 15/10/2020.

#8 - 16/10/2020 08:58 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 16/10/2020.

#9 - 26/10/2020 10:42 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Atividade iniciada.

Verificamos que os arquivos para análise foram disponibilizados no DRIVE da DEINF apenas no dia 23/10/2020, dois dias após o vencimento da entrega da demanda.

Observamos que não se trata da 1ª Análise, os projetos disponibilizados já sofreram 2 análises anteriores, desta forma estaremos realizando a 3ª análise dos projetos Estruturais.

Solicitamos que os Prazos sejam corrigidos tendo em vista, o vencimento ter sido no dia 21/10/2020, e o material para análise só foi disponibilizado no dia 23/10/2020.

#10 - 26/10/2020 10:47 - Luiz Vargas REITORIA

Não Identificamos as análises anteriores para verificação do atendimento, portanto, faremos uma análise independente do que já foi realizado.

#11 - 26/10/2020 15:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/10/2020 para 30/10/2020

- Atribuído para alterado de Luiz Vargas REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

#12 - 02/02/2021 16:10 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 04/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

#13 - 02/02/2021 16:20 - CPROJ - PROAD Reitoria

atividade concluída em 04/12/2020