

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8488

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7545 (Concluída): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundações

22/09/2020 17:44 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 05/10/2020 08:43 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não foi iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 02/10/2020 e no Dia 05/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#3 - 05/10/2020 19:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 16/10/2020

#4 - 13/10/2020 08:03 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista falta de disponibilização de Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020 e no Dia 13/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#5 - 14/10/2020 09:09 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 14/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#6 - 15/10/2020 10:32 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 15/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#7 - 16/10/2020 09:03 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 16/10/2020.

E nesta data 16/10/2020 finaliza o prozo para a entrega de atividade.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#8 - 16/10/2020 09:03 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

#9 - 21/10/2020 16:04 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20 e 21/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#10 - 26/10/2020 10:22 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20, 23 e 26/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#11 - 26/10/2020 15:48 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 30/10/2020

- Atribuído para alterado de Luiz Vargas REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

#12 - 28/10/2020 18:14 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20, 23, 26 e 28/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

#13 - 08/03/2021 17:56 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Os projetos foram recebidos e constam no processo de contratação.