

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8489

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7545 (Concluída): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

### [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto de Estrutura Metálica de Cobertura

22/09/2020 17:49 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #2 - 05/10/2020 08:45 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não foi iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 02/10/2020 e no Dia 05/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

##### #3 - 05/10/2020 19:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 16/10/2020

##### #4 - 05/10/2020 19:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 23/10/2020

##### #5 - 13/10/2020 08:05 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista, a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no Dia 09/10/2020 e no Dia 13/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

##### #6 - 14/10/2020 09:09 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 14/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

##### #7 - 15/10/2020 10:33 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no

15/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

**#8 - 16/10/2020 09:04 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 16/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

**#9 - 21/10/2020 16:03 - Luiz Vargas REITORIA**

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20 e 21/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

**#10 - 26/10/2020 10:21 - Luiz Vargas REITORIA**

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20, 23 e 26/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

**#11 - 26/10/2020 15:47 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 23/10/2020 para 30/10/2020

- Atribuído para alterado de Luiz Vargas REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

**#12 - 28/10/2020 18:13 - Luiz Vargas REITORIA**

Atividade não iniciada na data prevista, tendo em vista a falta de disponibilização dos Projetos conforme consulta realizada no DRIVE da DEINF no 19, 20, 23, 26 e 28/10/2020.

Desta Forma não temos como atender os prazos determinados.

**#13 - 08/03/2021 17:56 - DEINF - PROAD Reitoria**

- % Terminado alterado de 0 para 100

Os projetos foram recebidos e constam no processo de contratação.

**#14 - 08/03/2021 17:56 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída