

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8501

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

### [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundações

22/09/2020 18:25 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	18/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luiz Vargas REITORIA	<b>% Terminado:</b>	60%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#2 - 05/10/2020 19:25 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 24/10/2020 para 28/10/2020

**#3 - 19/10/2020 08:47 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade iniciada no dia 19/10/2020, visto que dia 18/10/2020 é um domingo.

**#4 - 20/10/2020 14:22 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 0 para 20

Atividade em desenvolvimento.

**#5 - 21/10/2020 15:53 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 20 para 30

Em Desenvolvimento.

**#6 - 23/10/2020 14:03 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 30 para 40

Em Desenvolvimento.

**#7 - 26/10/2020 10:43 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 40 para 60

Em Desenvolvimento.

**#8 - 28/10/2020 15:06 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

Atividade Concluída.

**#9 - 29/11/2020 08:44 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 28/10/2020 para 08/12/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 80

Considerando a necessidade de adequações no projeto, faz-se necessária também nova análise dos mesmos.

A CPROJ articulará a entrega célere dos projetos pela Contratada (Supremacia Engenharia), com a previsão inicial de até 01/12/2020.

Após isso, fazer nova análise dos projetos, conforme readequação do plano de obras.

**#10 - 01/12/2020 09:20 - Luiz Vargas REITORIA**

Esclarecendo esta atividade já foi concluída e encaminhada no dia 29/10/2020, passou mais de um mês para a realização de uma Nova análise.

Informo que o Prazo de 8 (oito) dias é insuficiente para análise e manifestação sobre o Projeto de Estrutura e Fundações.

Por tanto estarei desenvolvendo as atividades dentro de prazos realmente reais, os quais me permitam uma análise correta e coerente sem atropelos.

Informo que ate a presente data, dia 01/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos para análise.

**#11 - 01/12/2020 09:26 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

**#12 - 01/12/2020 18:22 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 01/12/2020 (Período da Tarde) não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF. O material que existe no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#13 - 04/12/2020 09:35 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 04/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#14 - 07/12/2020 11:38 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 07/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#15 - 08/12/2020 10:01 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 08/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#16 - 10/12/2020 11:47 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 10/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#17 - 14/12/2020 09:28 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 14/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#18 - 21/12/2020 08:55 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que até a presente data, dia 21/12/2020, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#19 - 06/01/2021 14:51 - Luiz Vargas REITORIA**

*- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada*

Informo que até a presente data, ainda não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura de Concreto assim como os Projetos de Fundação para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

O material que existente no drive é a 1ª análise sem qualquer modificação posterior.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

**#20 - 08/03/2021 18:23 - DEINF - PROAD Reitoria**

*- Situação alterado de Rejeitada para Concluída*

*- % Terminado alterado de 80 para 60*

A Atividade será continuada na Atividade #49955, constante no PAT 2021, disponível no link:  
<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49955>