

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #5231

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5226 (Concluída): [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase

Atividade # 5227 (Concluída): Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Administrativo

### Emissão de Ordem de Serviço à Contratada

14/01/2020 15:01 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	29/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	60%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 14/01/2020 15:03 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Prioridade alterado de Normal para Alta

#### #2 - 28/01/2020 11:20 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/01/2020 para 31/01/2020

#### #3 - 02/03/2020 21:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

A Planilha Orçamentária está em revisão pelo Luiz Gustavo.

#### #4 - 05/03/2020 22:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

A revisão foi concluída, no entanto aguardamos decisões do campus para poder prosseguir com a demanda.

#### #5 - 25/03/2020 20:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/01/2020 para 15/04/2020

- Atribuído para alterado de CPROJ - PROAD Reitoria para DEINF - PROAD Reitoria

#### #6 - 29/04/2020 17:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 31/05/2020

#### #7 - 14/07/2020 15:44 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 16/09/2020

- Início alterado de 13/01/2020 para 14/09/2020

Atualização de atividade devido à necessidade de revisão dos layouts

**#8 - 14/07/2020 15:44 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de *Com Impedimento-COVID 19* para *Não Iniciada*

**#9 - 04/10/2020 22:26 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de *16/09/2020* para *30/10/2020*

- Início alterado de *14/09/2020* para *29/10/2020*

**#10 - 05/10/2020 17:21 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de *Não Iniciada* para *Em Andamento*

**#11 - 03/03/2021 11:43 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

A Ordem de Serviço não foi emitida à Contratada, uma vez que o contrato foi extinto.

A Atividade será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874>