

## Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #5301

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1717 (Em Andamento): Regularizar e Reformar o Imóvel

### Regularização das estruturas físicas existente para atender a legislação e reforma do Campus 1ª Etapa

23/01/2020 20:00 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	20/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	50%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
A ação refere-se a regularização (adequações das estruturas físicas existente com a legislação), e reforma das estruturas do campus referente a 2ª Etapa.			

#### Histórico

##### #1 - 27/07/2020 19:04 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Título alterado de Regularização das estruturas físicas existente para atender a legislação e reforma do Campus 2ª Etapa para Regularização das estruturas físicas existente para atender a legislação e reforma do Campus 1ª Etapa
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Início alterado de 01/02/2020 para 20/01/2020
- % Terminado alterado de 0 para 30

Ação sendo executada pelo orçamento da Reitoria contrato nº 08/2019, processo de fiscalização nº 23243.000540/2020-98

Etapas executadas:

- O.S 01 - Adequação de dois laboratórios R\$ 32.331,46;
- O.S 03 - Manutenção e pinturas de 6 salas de aulas R\$ 44.415,52;
- O.S 05 - Manutenção e Pintura de 5 salas de aulas bloco 2 pavimentos R\$ 20.625,83;
- O.S 06 - Adequação de Layout 2 salas de aula (antigo laboratório de redes) R\$ 11.535,32;
- O.S 07 - Adequação nova sala dos professores, e CAED 1ª medição R\$ 24.288,05;
- O.S 09 - Administração e Canteiro de obras 1ª etapa R\$ 15.177,13
- O.S 09 - Administração e Canteiro de obras 2ª etapa R\$ 22.705,89;
- O.S 10 - Interligação do Canteiro Obras R\$ 3.125,21

##### #2 - 10/12/2020 19:39 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 30 para 50

Situação em 10/12/2020

1. Manutenção e pinturas dois laboratórios de informática piso superior.

Falta serviços de reformas dos corredores, externas, cerca elétrica, muro, revisão cobertura, rachaduras, quadra, portaria, etc.