

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6198

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

### [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de SPDA

01/03/2020 22:17 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	17/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	26/05/2020
<b>Atribuído para:</b>	Giovani Ragnini REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 04/04/2020 19:12 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/04/2020 para 07/05/2020

- Início alterado de 23/03/2020 para 28/04/2020

Adequação de datas conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim

##### #2 - 28/04/2020 18:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/05/2020 para 26/05/2020

Readequação de data de entrega, conforme replanejamento geral da Gestão de Projetos para Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico do Campus Guajará-Mirim.

##### #3 - 28/04/2020 19:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 28/04/2020 para 17/04/2020

##### #4 - 28/04/2020 19:24 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 17/04/2020 para 17/05/2020

##### #5 - 12/06/2020 12:01 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

Concluído subsistema de aterramento e determinação dos pontos de descida e captação.

##### #6 - 16/06/2020 14:29 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 80

conclusão do sistema de captação, faltante detalhamentos, quantitativos, pranchas e memorial

**#7 - 19/06/2020 09:45 - Giovani Ragnini REITORIA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

detalhamentos e quantitativos concluídos, faltante posicionamento das pranchas e memorial

**#8 - 26/06/2020 16:34 - Giovani Ragnini REITORIA**

Projetos concluídos e colocados no Drive / DEINF

**#9 - 26/06/2020 16:34 - Giovani Ragnini REITORIA**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 90 para 100