# PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7140

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7034 (Concluída): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

# [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura

07/04/2020 16:32 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

#### Histórico

#### #1 - 07/04/2020 16:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura para [JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura

## #2 - 12/05/2020 15:17 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 20

A OES foi encaminhada à empresa para dar início a elaboração do Estudo Preliminar.

## #3 - 12/05/2020 15:18 - Luciana Prado REITORIA

Estudo Preliminar recebido para 1ª análise. Repassado ao Campus (Renato) para as devidas ressalvas.

# #4 - 13/07/2020 14:44 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 60

Análises sendo feitas conforme encaminhamento do projeto elaborado pela contratada. Dia 13/07/2020 foi encaminhado a análise 003/2020 do projeto.

## #5 - 28/07/2020 09:03 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/05/2020 para 31/08/2020

## #6 - 11/08/2020 08:55 - Luciana Prado REITORIA

Revisão da 4ª análise de projeto, e 1ª revisão referente ao Projeto Básico. (revisão realizada nos dias 10/08 - 11/08/20, enviada à G5 dia 11/08/20)

# #7 - 11/08/2020 08:56 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 70

03/04/2025

#### #8 - 20/08/2020 13:04 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 80

Demanda está na 5ª analise.

Já foram elaborados e aprovados os projetos: estudo preliminar, anteprojeto, projeto basico.

Hoje, dia 20/08 foi encaminhado a 5ª analise para a G5 providenciar os complementares e o executivo de arquitetura.

#### #9 - 17/09/2020 09:58 - Luciana Prado REITORIA

Demanda em aguardo do envio pela contratada G5, a qual está elaborando o projeto a nivel Projeto Básico até dia 18/09/2020. Estou no aguardo.

#### #11 - 04/10/2020 22:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 30/10/2020

#### #12 - 05/10/2020 16:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/10/2020

#### #13 - 23/10/2020 13:29 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 90

Foi feita a análise do projeto arquitetônico a nível executivo e entregue a análise ao Deinf (John) NO DIA 23/10/2020 ÀS 13:30 VIA E-MAIL. Não foi apresentado até o momento o Memorial Descritivo.

#### #14 - 04/11/2020 14:46 - Luciana Prado REITORIA

Recebi o memorial descritivo referente a esse projeto no dia 03/11/2020 às 09:30 via whatsapp pela Deinf (John) solicitando a elaboração de uma ".. ". Iniciei a demanda imediatamente, parando as demais que estavam em andamento. O memorial possui 70 páginas. Foram anotadas algumas ressalvas a serem feitas no memorial para que fique conforme o projeto apresentado (o qual ainda não foi aprovado). Os apontamentos ao memorial foram:

- O referente Memorial Descritivo contém alguns ajustes a serem feitos quanto à coerência e coesão textual, como também alinhamento entre parágrafos e grafia;
- Será necessário fazerem a correção, bem como, atentar-se ao referir as normas da ABNT atualizadas com o ano de referência ao de vigor, como por exemplo a NBR 9050/2020 (há menção ao ano de 2015) e a NBR 14.718/2001 (o ano em vigor é a nbr de 2019);
- Adequar o projeto arquitetônico ao que descreve no memorial;
- O memorial refere-se ao Bloco Pedagógico de Laboratórios e faz menção à Clinica Veterinária, rever o objetivo para detalhar conforme o projeto fim do memorial;
- Na caracterização do sistema construtivo relaciona "laje treliçada no Bloco Administrativo", não há bloco administrativo no projeto;
- Não há detalhamento das esquadrias nos projetos, tão pouco no memorial;
- Há demarcação em vermelho no texto (não compreendi o uso do grifo);
- Fazer apontamentos relativo à definição de critérios de sustentabilidade, indicando requisitos aplicáveis ao caso concreto conforme IN 01/2010
  Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
- aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

03/04/2025 2/3

# #15 - 29/11/2020 09:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/10/2020 para 31/12/2020

# #16 - 01/12/2020 09:19 - Luciana Prado REITORIA

No aguardo da empresa enviar os projetos para análise.

# #17 - 08/03/2021 17:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A Atividade será continuada na Atividade #49947, constante no PAT 2021, disponível no link: <a href="https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49947">https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49947</a>

03/04/2025 3/3