

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7143

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura

07/04/2020 16:47 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/07/2020 14:46 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 60

Projeto em andamento, desta maneira a análise feita por mim segue em resposta conforme a contratada encaminha os projetos.

Dia 09/07/2020 foi encaminhado a análise 004/2020 para a empresa G5. No dia 13/07/2020 foi encaminhada as ressalvas em complemento as feitas no dia 09/07/2020.

#2 - 28/07/2020 09:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/06/2020 para 14/08/2020

#3 - 03/09/2020 13:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/08/2020 para 07/10/2020

#4 - 14/09/2020 17:05 - Luciana Prado REITORIA

Recebido hoje 14/09/2020 - o projeto executivo, porem falta: memorial descritivo e projeto de acessibilidade.

#5 - 29/09/2020 13:05 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 80

Foi realizada a análise do projeto executivo - versão 01 - e possui várias pendencias no documento. Foi enviado um email pelo Deinf à contratada com minha análise, porém o documento não era o correto, dessa maneira, enviei o documento no mesmo dia, logo em seguida do email da Deinf. (28/09/2020)

Foi determinado pelo Deinf que a empresa seguisse com os complementares, o que vai de forma antagônica ao disposto na análise, uma vez que há alterações a serem feitas para garantia de normas e Projeto basico, bem como interferências diretas nos complementares de elétrica e hidrossanitário, e somente por esses motivos, o projeto na 1ª versão não fora autorizado. No aguardo do projeto corrigido para uma nova análise.

#7 - 05/10/2020 16:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 07/10/2020 para 31/10/2020*

#8 - 14/10/2020 15:05 - Luciana Prado REITORIA

- *% Terminado alterado de 80 para 90*

Hoje dia 14/10 foi enviada a análise da revisão V2 da clinica veterinaria, referente ao projeto executivo, o qual não foi aprovado pois há inúmeras incongruências vistas no projeto, o qual será aprovado após correção da contratada. A análise foi encaminhada para o Deinf (john) por email, conforme o mesmo me solicitou que seja feito assim.

#9 - 29/11/2020 09:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 31/10/2020 para 31/12/2020*

A atividade refere-se à fiscalização do contrato, para registro de tratativas com a Contratada, pagamentos, etc.

Favor registrar somente o andamento da fiscalização. A análise de projetos encontra-se em outra atividade, como a [#7899](#), [#7900](#) e [#7901](#).

#10 - 08/03/2021 16:57 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

A Atividade será continuada na Atividade #49943, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49943>