

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7316

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

### [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Levantamento de Quantitativos para Planilha Orçamentária

28/04/2020 18:44 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Urgente/Imediata	<b>Data prevista:</b>	09/09/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luiz Vargas REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 04/05/2020 10:44 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Levantamentos Iniciados com os Projetos de Pavimentação.

Todos os Levantamentos serão realizados de Forma manual checando item por item, ao final dos serviços será gerado um Memorial de todos os trabalhos realizados.

##### #2 - 05/05/2020 16:08 - Luiz Vargas REITORIA

Levantamento dos Quantitativos dos Projetos de Pavimentação.

##### #3 - 06/05/2020 15:44 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Pausa nos levantamentos de Pavimentação.

Início dos Levantamentos de Climatização.

##### #4 - 07/05/2020 11:51 - Luiz Vargas REITORIA

Finalização dos Levantamentos dos Projetos de Climatização.

##### #5 - 11/05/2020 10:37 - Luiz Vargas REITORIA

Início dos Levantamentos do Projeto de Urbanismo.

##### #6 - 11/05/2020 11:10 - Luiz Vargas REITORIA

Paralisação de todos os serviços de Levantamentos em função do início da Atividade de Elaboração de Planilha do Campus Jarú.

**#7 - 14/05/2020 16:15 - Luiz Vargas REITORIA**

Finalização dos Levantamentos de Quantitativos de Serviços de Exaustão

**#8 - 18/05/2020 09:05 - Luiz Vargas REITORIA**

Reinício das atividades.

Início dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#9 - 19/05/2020 11:50 - Luiz Vargas REITORIA**

Finalização dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Urbanismo.

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura

**#10 - 19/05/2020 17:01 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 10 para 20

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#11 - 21/05/2020 10:53 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação e Climatização, após a finalização dos levantamentos desses projetos a atividade devera ser paralizada.

**#12 - 22/05/2020 09:04 - Luiz Vargas REITORIA**

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#13 - 25/05/2020 08:42 - Luiz Vargas REITORIA**

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#14 - 26/05/2020 09:48 - Luiz Vargas REITORIA**

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#15 - 27/05/2020 09:59 - Luiz Vargas REITORIA**

Continuação dos Levantamentos dos serviços dos Projetos de Arquitetura.

**#16 - 29/05/2020 10:21 - Luiz Vargas REITORIA**

Continuação dos Levantamentos de serviços dos Projetos de Arquitetura

**#17 - 03/06/2020 08:50 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 20 para 40

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível e Finalizados apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação e Climatização. Na data de 29.05.2020 outros dois projetos foram disponibilizados, porem de forma provisoria, sem estarem em suas versões finais.

Foi finalizado os Levantamentos dos projetos de Estrutura Metálica, observando que pode haver correções a serem realizadas tendo em vista que não se trata do projeto final.

Apos a finalização dos projetos de Estrutura Metálica voltamos a desenvolver os levantamentos referentes ao Projeto de Arquitetura.

#### **#18 - 08/06/2020 14:25 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível e Finalizados apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação e Climatização. Na data de 05.06.2020 foi disponibilizado a 3 Versão do Projeto de Estrutura, porem de forma provisoria, sem estar em sua versão final.

Iniciamos no dia 05.06.2020 uma verificação no Projeto de Estruturas disponibilizados, apos esta verificação iniciaremos os levantamentos dos mesmo e posteriormente retornaremos a desenvolver os levantamentos referentes ao Projeto de Arquitetura.

#### **#19 - 12/06/2020 12:15 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data foi disponibilizados as resposta quanto aos questionamentos feitos por e-mail na data de 09/06/2020.

Após a leitura dos apontamentos do email, estaremos adequando nossos levantamentos dos projetos estruturais segundo as determinações superiores.

Ao mesmo tempo aguardaremos que seja disponibilizado as consultas e cotações feitas pelo Projetista, para a Finalização dos levantamentos dos Projetos Estruturais.

**#20 - 15/06/2020 11:36 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 40 para 50

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Com a disponibilidade as respostas quanto aos questionamentos feitos por e-mail na data de 09/06/2020.

Após a leitura dos apontamentos do email, adequamos nossos levantamentos dos projetos estruturais segundo as determinações superiores.

Ao mesmo tempo, aguardaremos que seja disponibilizado as consultas e cotações feitas pelo Projetista, para a Finalização dos levantamentos dos Projetos Estruturais.

**#21 - 17/06/2020 11:59 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Com a disponibilidade as respostas quanto aos questionamentos feitos por e-mail na data de 09/06/2020.

Após a leitura dos apontamentos do email, adequamos nossos levantamentos dos projetos estruturais segundo as determinações superiores.

Ao mesmo tempo, aguardaremos que seja disponibilizado as consultas e cotações feitas pelo Projetista, para a Finalização dos levantamentos dos Projetos Estruturais.

Cabe registrar que dia 17/06/2020, verificamos que houve novamente mais uma versão dos Projetos estruturais, hoje estamos na Versão 8, desta forma é desumano desenvolver qualquer atividade relacionada aos levantamentos da estrutura, é pura perda de tempo e de recursos financeiros.

Diante aos fatos apontados, informo que os únicos projetos Entregues e disponível para os Levantamentos dos quantitativos são os Projetos de: Arquitetura, Climatização, Pavimentação, urbanização, Estrutura Metálica, já o projeto Estrutural que foi disponibilizado, ainda não é confiável tendo em vista que a cada dia é disponibilizado uma nova versão, portando somente será considerado e aceito para os levantamentos quando suas versões finais foram disponibilizadas de forma definitiva.

Outro ponto que precisa ser esclarecido é que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

**#22 - 19/06/2020 16:43 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Com a disponibilidade as respostas quanto aos questionamentos feitos por e-mail na data de 09/06/2020.

Após a leitura dos apontamentos do email, adequamos nossos levantamentos dos projetos estruturais segundo as determinações superiores.

Ao mesmo tempo, aguardaremos que seja disponibilizado as consultas e cotações feitas pelo Projetista, para a Finalização dos levantamentos dos Projetos Estruturais.

Cabe registrar que dia 17/06/2020, verificamos que houve novamente mais uma versão dos Projetos estruturais, hoje estamos na Versão 8, desta forma é desumano desenvolver qualquer atividade relacionada aos levantamentos da estrutura, é pura perda de tempo e de recursos financeiros.

Diante aos fatos apontados, informo que os únicos projetos Entregues e disponível para os Levantamentos dos quantitativos são os Projetos de: Arquitetura, Climatização, Pavimentação, urbanização, Estrutura Metálica, já o projeto Estrutural que foi disponibilizado, ainda não é confiável tendo em vista que a cada dia é disponibilizado uma nova versão, portando somente será considerado e aceito para os levantamentos quando suas versões finais foram disponibilizadas de forma definitiva.

Outro destaque é que até o momento não houve a disponibilidade dos Projetos Hidrossanitários para elaborar os levantamentos.

Outro ponto que precisa ser esclarecido é que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

**#23 - 19/06/2020 17:43 - Luiz Vargas REITORIA**

*- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19*

Conforme e-mail datado do dia 19/06/2020, o qual informa que os Projetos Hidrossanitário de Responsabilidade do Sr. Jonh só serão disponibilizados no dia 26/06/2020, com isso venho informar que as atividades demandadas sofrerão atrasos em função do atraso na entrega dos Projetos Hidrossanitários.

**#24 - 22/06/2020 09:04 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que todos as atividades de levantamento estarão sendo paralisadas nesta data, para dar continuidade as atividades de Atualização de Planilha do Campus Jarú.

**#25 - 22/06/2020 14:49 - DEINF - PROAD Reitoria**

*- Data prevista alterado de 20/06/2020 para 03/07/2020*

**#26 - 30/06/2020 13:25 - Luiz Vargas REITORIA**

Informo que após a finalização da demanda do Campus Jaru, estamos retornando as atividades de levantamento dos Projetos do Campus Guajará Mirim.

**#27 - 07/07/2020 08:31 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 50 para 70

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível e Finalizados apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação, Climatização, Metálica, Elétrica, SPDA e Estrutura.

Encontra-se também Disponível o Projeto de incêndio em sua versão provisoria, sem uma planilha final e sem a aprovação do Corpo de Bombeiro.

**#28 - 14/07/2020 10:38 - Luiz Vargas REITORIA**

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível e Finalizados apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação, Climatização, Metálica, Elétrica, SPDA e Estrutura.

Encontra-se também Disponível o Projeto de incêndio em sua versão provisoria, sem uma planilha final e sem a aprovação do Corpo de Bombeiro.

**#29 - 14/07/2020 16:48 - Luiz Vargas REITORIA**

Foi disponibilizado nesta data 14/07/2020 de forma provisoria os projetos de Hidráulica, Esgoto e Águas Pluviais para serem levantados e posteriormente lançados em Planilha.

**#30 - 21/07/2020 14:56 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 70 para 80

Conforme já relatado a Chefia imediata, esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso seja disponibilizado todos os Projetos finalizados e revisados.

Nesta data encontra-se disponível e Finalizados apenas os Projetos de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação, Climatização, Metálica, Elétrica, SPDA e Estrutura.

Encontra-se também Disponível o Projeto de incêndio em sua versão final, com uma planilha final e sem a aprovação do Corpo de Bombeiro.

Encontra-se também Disponível o Projeto de Hidrossanitário em sua versão final.

Hoje finalizamos os Levantamentos dos Projetos de Combate a incêndio.

**#31 - 24/07/2020 17:45 - Luiz Vargas REITORIA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

Informo que nesta data houve a finalização das Atividades de Levantamento de todos os Projetos.

Ao mesmo tempo, informo que devido às revisões nos Projetos de Arquitetura, Pavimentação, Combate a Incêndio, Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e outros haverá necessidade de ajustes no levantamento deste modo não colocaremos a Atividade como concluída.

**#32 - 28/07/2020 09:38 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 12/08/2020

**#33 - 30/07/2020 10:44 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Atividade Reiniciada nesta data.

**#34 - 09/08/2020 16:35 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 12/08/2020 para 21/08/2020

**#35 - 24/08/2020 09:34 - Luiz Vargas REITORIA**

Solicito prorrogação do prazo de entrega de minhas atividades em função de esta em atestado médico no período de 14.08.2020 a 21.08.2020, para acompanhamento de familiar em tratamento médico.

**#36 - 26/08/2020 15:38 - Luiz Vargas REITORIA**

Atividade Paralisada em Função de outras demandas.

Retomando atividade após conclusão da Atividade de Análise dos Projetos Estruturais da clínica Veterinária do Campus Jaru.

**#37 - 31/08/2020 13:56 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 09/09/2020

Prazo de entrega adequado em virtude da adequação do Plano de Obras.  
Todos os projetos foram concluídos.

**#38 - 09/09/2020 17:29 - Luiz Vargas REITORIA**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Atividade Finalizada com o Lançamento e Conferência dos quantitativos dos Projetos de Hidráulica, Esgoto e Pluvial.