

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7317

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Atualização de Planilha Orçamentária

28/04/2020 18:46 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	01/10/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 16:16 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados disponíveis.

#2 - 12/05/2020 11:00 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados disponíveis.

#3 - 21/05/2020 10:44 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados disponíveis.

#4 - 29/05/2020 09:31 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados disponíveis.

#5 - 01/06/2020 13:56 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

#6 - 04/06/2020 10:38 - Luiz Vargas REITORIA

Responder Editar Excluir

Conforme já relatado Anteriormente esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

#7 - 15/06/2020 11:28 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

Outro ponto que precisa ser esclarecido é que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

#8 - 17/06/2020 11:48 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

Cabe esclarecer que os únicos projetos Entregues e disponível para os Levantamentos dos quantitativos são os Projetos de: Arquitetura, Climatização, Pavimentação, urbanização, Estrutura Metálica, já o projeto Estrutural foi disponibilizado, porém, ainda não é confiável tendo em vista que a cada dia é disponibilizado uma nova versão, portando somente será considerado e aceito para os levantamentos quando suas versões finais foram disponibilizadas de forma definitiva.

Outro ponto que precisa ser esclarecido é que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

#9 - 19/06/2020 17:28 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

Cabe esclarecer que Conforme Email da DEINF no dia 19/06/2020, o Sr. Jonh Responsável por elaborar os Projetos Hidrossanitários, nos repassou que a previsão para disponibilização dos Projetos será somente no dia 26/06/2020. Diante este fato do atraso na entrega dos projetos o prazo arbitrado não será cumprido.

Por tanto precisa ser observado que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

#10 - 22/06/2020 14:49 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 14/07/2020

#11 - 07/07/2020 08:36 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

Cabe esclarecer que Conforme Email da DEINF no dia 19/06/2020, o Sr. Jonh Responsável por elaborar os Projetos Hidrossanitários, nos repassou que a previsão para disponibilização dos Projetos será somente no dia 26/06/2020. Diante este fato do atraso na entrega dos projetos o prazo arbitrado não será cumprido.

Por tanto precisa ser observado que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

#12 - 14/07/2020 10:37 - Luiz Vargas REITORIA

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Outro ponto que cabe esclarecimento é que não se trata de uma atualização de Planilha, mas sim de uma nova planilha com novos dados e novos serviços.

Qualquer prazo estabelecido para essa atividade só poderá ser cobrado ou cumprido caso eu possua todos os Projetos finalizados e revisados e disponíveis.

Cabe esclarecer que Conforme Email da DEINF no dia 19/06/2020, o Sr. Jonh Responsável por elaborar os Projetos Hidrossanitários, nos repassou que a previsão para disponibilização dos Projetos será somente no dia 26/06/2020. Diante este fato do atraso na entrega dos projetos o prazo arbitrado não será cumprido.

Por tanto precisa ser observado que após a disponibilidade de TODOS OS PROJETOS haverá a necessidade de dilatação dos prazos estabelecidos inicialmente.

#13 - 14/07/2020 16:48 - Luiz Vargas REITORIA

Foi disponibilizado nesta data 14/07/2020 de forma provisoria os projetos de Hidráulica, Esgoto e Águas Pluviais para serem levantados e posteriormente lançados em Planilha.

#14 - 24/07/2020 17:48 - Luiz Vargas REITORIA

Informamos que a partir desta data estaremos paralisando as atividades de elaboração de Planilha tendo em vista a demanda urgente repassada pela Diretoria de Engenharia por e-mail na data de 23/07/2020.

Após a finalização da demanda estaremos retornando as atividades de Elaboração de Planilha.

#15 - 30/07/2020 10:58 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de *Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento*

- % Terminado alterado de 0 para 10

Conforme já relatado varias vezes esta atividade esta diretamente ligada a Conclusão de todos os Projetos do Bloco Administrativo, sem os projetos, sou incapaz de realizar a atividade demandada.

Conforme repassado já temos em mãos todos os Projetos, portanto a partir deste momento estamos iniciando a Planilha Orçamentaria da Obra de Construção do Bloco Administrativo de Guajará Mirim.

Cabe alertar que alguns projetos sofreram ajustes como é o caso da Arquitetura, Pavimentação dentre outros, o que implica em possíveis correções em nosso levantamento ou na Planilha.

#16 - 09/08/2020 16:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/07/2020 para 28/08/2020

#17 - 24/08/2020 09:33 - Luiz Vargas REITORIA

Solicito prorrogação do prazo de entrega de minhas atividades em função de esta em atestado médico no período de 14.08.2020 a 21.08.2020, para acompanhamento de familiar em tratamento médico.

#18 - 26/08/2020 15:37 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade Paralisada em Função de outras demandas.

Retomando atividade após conclusão da Atividade de Análise dos Projetos Estruturais da clínica Veterinária do Campus Jaru.

#19 - 31/08/2020 13:57 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 16/09/2020

Prazo de entrega adequado em virtude da adequação do Plano de Obras.
Todos os projetos foram concluídos.

#20 - 21/09/2020 16:26 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 100

Atividade Concluída em 18/09/2020.

Organização de Todo o Material Elaborado.

#21 - 28/09/2020 11:10 - Luiz Vargas REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

Disponibilização de todo o material no DRIVE da DEINF.

#23 - 05/10/2020 19:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 16/09/2020 para 01/10/2020*