

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7859

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 5262 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria

Atividade # 7858 (Concluída): [REIT] Instalação de janelas no Mezanino

### [REIT] Definição, junto à DADM/CGAM, de Solução de Instalação de Janelas no Mezanino

04/08/2020 18:04 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	05/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luciana Prado REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Definir a solução para instalação de janelas no Mezanino; Elaborar detalhamento técnico suficiente para levantamento de material e execução dos serviços pelo contrato de Manutenção Predial sob demanda;			

#### Histórico

##### #1 - 11/08/2020 08:53 - Luciana Prado REITORIA

Não tenho conhecimento sobre a demanda.

##### #2 - 04/09/2020 15:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 21/08/2020 para 16/09/2020

##### #3 - 10/09/2020 15:59 - Luciana Prado REITORIA

No dia 26/08/2020 - foi enviado o email à DADM solicitando o levantamento das medidas necessárias para elaboração dos estudos prévios.

##### #4 - 10/09/2020 16:01 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

No dia 03/09/2020 (quinta-feira) no período da tarde a DADM enviou o email com as medidas.

- Como estou trabalhando apenas pelo período da manhã, iniciei os estudos dia 04/09.

Dia 05/09 - 07/09 (final de semana e feriado).

##### #5 - 04/10/2020 22:27 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/09/2020 para 09/10/2020

##### #6 - 05/10/2020 16:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 16/10/2020

##### #7 - 29/10/2020 11:51 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 100

A tarefa foi finalizada. Os estudos voltados a essa demanda neste mês de Outubro foram elaborados e entregues dia 29/10/2020. Composto por 2 propostas, uma mais simples atendendo o pedido de solução proposto pela Deinf (John) e outro elaborado a partir de estudos bioclimáticos e de conforto. Enviado por email ao Deinf e DADM Às 11:45.

**#8 - 29/10/2020 11:51 - Luciana Prado REITORIA**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*