

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7904

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias

09/08/2020 18:23 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/10/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Básico Instalações Hidrossanitárias para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações Hidrossanitárias

#2 - 26/08/2020 12:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 01/09/2020

Atividade adequada conforme replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#).

#3 - 26/08/2020 12:47 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Instalações Hidrossanitárias para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Instalações Hidrossanitárias

#4 - 27/08/2020 18:30 - Adalberto maciel

Envio de informações sobre instalações hidráulicas e população atual do Campus Jarú, solicitadas pela contratada com vistas a subsidiar a elaboração ao projeto.

#5 - 10/09/2020 19:35 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Providências no sentido de responder a indagações levantadas pela empresa de projetos para subsidiar os projetistas de informações necessárias para a otimização dos projetos Hidrossanitário e de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

#6 - 11/09/2020 18:21 - Adalberto maciel

Envio de e-mail à empresa contratada com respostas a indagações levantadas por esta para subsidiar os projetistas de informações necessárias para a otimização dos projetos Hidrossanitário e de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

#7 - 11/09/2020 18:30 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 0 para 10

Correção da atualização anterior: Envio de e-mail à empresa contratada com respostas a indagações levantadas por esta para subsidiar os projetistas de informações necessárias para a elaboração e otimização do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

#8 - 16/09/2020 18:28 - Adalberto maciel

Análise do projeto de Águas Pluviais.

#9 - 17/09/2020 19:00 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 10 para 40

Conclusão da análise dos Projetos de Drenagem de Águas Pluviais e de Esgotamento Sanitário (Houve ajuda do Eng^o John Alison).

#10 - 18/09/2020 18:21 - Adalberto maciel

Análise do Projeto Hidrossanitário (Rede de Água Fria).

#11 - 21/09/2020 19:50 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 40 para 90

Conclusão da análise dos Projetos Hidrossanitário (Rede de água Fria e Esgoto Sanitário) e PPCIP.

#12 - 25/09/2020 18:41 - Adalberto maciel

Análise e elaboração de respostas a questionamentos formulados pelo projetista.

#13 - 28/09/2020 20:18 - Adalberto maciel

Conclusão e envio de respostas aos questionamentos formulados pelo projetista a respeito da análise que fizemos do Projeto Hidrossanitário (em elaboração) da Clínica Veterinária.

#14 - 29/09/2020 10:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/09/2020 para 06/10/2020

Adicionado prazo referente à 2ª Versão dos Projetos.

#16 - 06/10/2020 19:16 - Adalberto maciel

Análise da 2 versão do projeto.

#17 - 07/10/2020 20:46 - Adalberto maciel

Análise da 2 versão do projeto.

#18 - 08/10/2020 19:32 - Adalberto maciel

Conclusão da análise da 2 versão do projeto.

#19 - 02/02/2021 15:15 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 06/10/2020 para 08/10/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100