

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8471

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7034 (Concluída): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

### [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura

22/09/2020 16:08 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	11/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luciana Prado REITORIA	<b>% Terminado:</b>	80%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 24/09/2020 11:46 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Estudo preliminar foi analisado e enviado à G5 (a analise) dia 09/06/2020.

Anteprojeto: foi feita 01 análise. A primeira (ANALISE 03 - enviada dia 13/07/2020)

Projeto Básico: ANALISE 04 - enviada dia 11/08/2020. (Projeto ainda não aprovado para seguir ao executivo)

##### #2 - 24/09/2020 11:46 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 60

##### #3 - 24/09/2020 11:46 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 50

##### #5 - 05/10/2020 16:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/10/2020 para 16/10/2020

##### #6 - 14/10/2020 15:08 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Demanda não pode ser elaborada, uma vez que não há projeto para ser analisado ainda. No aguardo da empresa contratada G5 enviar.

##### #7 - 29/11/2020 09:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 11/12/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Os projetos encontram-se disponíveis no Google Drive para análise, no seguinte caminho:

Google Drive\DEINF\10-JARU\OBRAS\10 - Construção Bloco Pedagógico Medicina Veterinária - 2020\PROJETO\02 - Arquitetura\Projeto Executivo\V2 - Final

**#8 - 01/12/2020 11:08 - Luciana Prado REITORIA**

Os projetos não foram enviados à mim por e-mail em cópia (processo de fluxos de projetos definidos pelo DEINF) como analista dos projeto pela Deinf, como também presidente da fiscalização do processo de contratação dos projetos, desta forma não sei se há novo fluxo ou se a contratada não seguiu com o fluxo acordado desde o início do processo. Assim, fui informada apenas por este meio (redmine). Visto que o projeto é bastante complexo e compoe da analise de memorial também, o prazo para elaboração da demanda é curto, sendo assim a análise será feita com cautela para garantia da análise correta e coerente sem atropelos.

**#9 - 03/12/2020 09:24 - Luciana Prado REITORIA**

Início da análise do projeto executivo: 02/12/2020. Em desenvolvimento.

**#10 - 10/12/2020 12:11 - Luciana Prado REITORIA**

- % Terminado alterado de 50 para 70

A análise do projeto executivo foi encaminhada à Deinf dia 10/12/2020 às 12:10 por e-mail, para que ela faça o repasse do documento à empresa.

**#11 - 08/03/2021 17:18 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 70 para 80

A Atividade será continuada na Atividade #49948, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49948>