

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8500

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

22/09/2020 18:23 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	18/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	08/12/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 05/10/2020 17:06 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 24/10/2020 para 30/10/2020

#3 - 29/11/2020 08:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 08/12/2020

- Atribuído para alterado de Adalberto maciel para Luiz Vargas REITORIA

Considerando o afastamento médico do servidor Adalberto, a atividade está sendo redistribuída.

Os projetos encontram-se no Google Drive, para análise, no seguinte caminho:

Google Drive\DEINF\06-VLH\OBRAS\01 - Construção de Bloco de Laboratórios 'D' - 2020\PROJETO\03 - Hidrossanitário e PPCIP\V1

#4 - 01/12/2020 09:07 - Luiz Vargas REITORIA

O Prazo de 8 (oito) dias é insuficiente para análise e manifestação sobre os Projetos Hidrossanitarios e Projetos de Prevenção e Combate a incêndio.

Por tanto estarei desenvolvendo as atividades dentro de prazos realmente reais, os quais me permitam uma análise correta e coerente.

#5 - 01/12/2020 18:24 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade iniciada na data prevista.

Porém, informamos que o Prazo estabelecido de 8 (oito) dias é insuficiente para análise e manifestação sobre os Projetos de Prevenção e Combate a incêndio.

#6 - 08/12/2020 10:00 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Atividade em desenvolvimento.

#7 - 10/12/2020 11:45 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 20

Atividade em desenvolvimento.

#8 - 14/12/2020 09:29 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 30

Atividade em desenvolvimento.

#9 - 21/12/2020 08:57 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 30 para 50

Atividade em desenvolvimento.

#10 - 06/01/2021 14:47 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 50 para 100

Atividade Concluída em 30/12/2020.

#11 - 08/03/2021 18:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 100 para 80

A Atividade será continuada na Atividade #49959, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49959>