

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8502

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico de Estrutura Metálica

22/09/2020 18:25 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	18/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	08/12/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 05/10/2020 19:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 24/10/2020 para 28/10/2020

- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para Luiz Vargas REITORIA

#3 - 19/10/2020 08:47 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade iniciada no dia 19/10/2020, visto que dia 18/10/2020 é um domingo.

#4 - 19/10/2020 08:53 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

A atividade não pode ser iniciada devido à falta do arquivo conforme consulta ao DRIVE da DEINF no dia 19/10/2020.

#5 - 29/11/2020 08:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/10/2020 para 08/12/2020

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

A CPROJ articulará a entrega célere dos projetos pela Contratada (Supremacia Engenharia), com a previsão inicial de até 01/12/2020.

Após isso, fazer análise dos projetos, conforme readequação do plano de obras.

#6 - 01/12/2020 09:25 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

Esclarecendo esta atividade nunca foi realizada por este servidor, tendo em vista nunca ter sido disponibilizado os projetos para análise.

Informo que o Prazo de 8 (oito) dias é insuficiente para análise e manifestação sobre o Projeto de Estrutura Metálica.

Por tanto estarei desenvolvendo as atividades dentro de prazos realmente reais, os quais me permitam uma análise correta e coerente sem atropelos.

Informo que até a presente data, dia 01/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme informação dada pela DEINF.

#7 - 01/12/2020 18:20 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 01/12/2020 (Período da Tarde) não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#8 - 04/12/2020 09:36 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 04/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#9 - 07/12/2020 11:39 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 07/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#10 - 08/12/2020 10:02 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 08/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#11 - 10/12/2020 11:47 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 10/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#12 - 14/12/2020 09:28 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 14/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#13 - 21/12/2020 08:57 - Luiz Vargas REITORIA

Informo que até a presente data, dia 21/12/2020 não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#14 - 06/01/2021 14:52 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Informo que até a presente data, não foi disponibilizado os Projetos de Estrutura Metálica, para análise, conforme consulta no DRIVE da DEINF.

Outro ponto a relatar, é que não foi encaminhado qualquer informativo via e-mail outro meio de comunicação sobre a atividade em questão.

Desta forma não iniciamos as atividades nos prazos Previstos.

#15 - 08/03/2021 18:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Rejeitada para Concluída

A Atividade será continuada na Atividade #49956, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49956>