

## Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #5300

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1656 (Em Andamento): Construir bloco administrativo.

### Construção de um bloco administrativo/pedagógico

23/01/2020 19:52 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	14/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	10%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
O valor estimado refere-se à construção de um bloco administrativo.			

#### Histórico

##### #1 - 27/07/2020 19:15 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Título alterado de Construção de um bloco administrativo para Construção de um bloco administrativo/pedagógico
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Início alterado de 01/07/2020 para 14/06/2020
- % Terminado alterado de 0 para 10

Processo aberto nº 23243.008852/2020-40, emitida formalização demanda (sei 0939667) e enviado processo à PROAD para prosseguimento na elaboração dos projetos junto à contratada. Projetos serão custeado pela Reitoria.

Previsão de execução da obra- Área estimada na formalização demanda: 1.997,81 x 2.100 (mts)= 4.195.401,00

situação em 27/07/2020 - processo está na DEINF.

##### #2 - 10/12/2020 19:46 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

Situação em 10/12/2020

O projeto preliminar do bloco administrativo/pedagógico analisado pelos Gestores do Campus Zona Norte e devolvido à empresa para análise e ajustes solicitados.