

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7921

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7550 (Concluída): [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte

Atividade # 7855 (Com Impedimento-COVID 19): [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos

[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Elétrica e SPDA

11/08/2020 14:44 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	31/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise de projetos para recebimento pela Administração.			
Caso haja dúvidas sobre a utilização dos ambientes constantes em projetos, a fim de verificar se o projeto atende a finalidade proposta, favor contatar diretamente a Diretoria de Planejamento e Administração do Campus Colorado.			
Os projetos encontram-se no seguinte caminho do Google Drive: DEINF\07-COL\OBRAS\06 - Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte - 2020\PROJETO\1ª Versão			
Processo de Contratação: 23243.006928/2020-01			

Histórico

#1 - 12/08/2020 15:08 - DEINF - PROAD Reitoria

Esclarecemos que trata-se de atividade futura, para ser desenvolvida a partir de 24/08/2019.

Para evitar retrabalho sugerimos que aguarde posicionamento da análise de arquitetura na Atividade [#7920](#) antes de iniciar a análise dos complementares.

#2 - 24/08/2020 11:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/09/2020 para 11/09/2020

- Início alterado de 24/08/2020 para 31/08/2020

Considerando que haverá alterações no projeto de arquitetura, conforme análise da Atividade [#7920](#). É necessário aguardar as correções dos projetos.

#3 - 01/09/2020 14:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

É necessário aguardar a retificação dos projetos, em atendimento aos apontamentos da Atividade [#7920](#), pelo projetista para que esta atividade seja iniciada.

#5 - 05/10/2020 18:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/09/2020 para 30/10/2020

#6 - 29/11/2020 09:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 31/12/2020