

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7059

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 7057 (Concluída): [JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

### [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Processo de Licitação

05/04/2020 11:41 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	29/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	14/08/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luciana Prado REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Adequação do Projeto Básico e anexos conforme modelo utilizado pela DEINF.			
Favor solicitar orientações à DEINF quando for desenvolver a atividade, para otimização do processo.			

#### Histórico

##### #1 - 06/05/2020 10:40 - Luciana Prado REITORIA

Solicito prorrogação de prazo por mais 15 dias

- Pois como não fui consultada quanto ao prazo necessário para elaborá-la, pois preciso compreender não só a demanda, como elaborá-la. Por ser a primeira vez que irei realizar tal atividade, e sozinha, peço por gentileza a prorrogação do prazo para que eu possa desempenhá-la da melhor forma possível, sem prejuízos à administração e minha saúde mental e profissional.
- Apesar de ter apoio dos servidores de outros setores, bem como a própria DEINF, necessito de um mês para realização da mesma. Visto que conversei com colegas que já desempenharam essa tarefa, e que me orientaram quanto ao prazo necessário para tal, bem como, por ser minha primeira vez a desempenhá-la.
- Diante também, da minha redução de carga horária pela portaria ADS/POS.

##### #2 - 03/06/2020 14:48 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/05/2020 para 26/06/2020

- Início alterado de 01/05/2020 para 15/06/2020

Ação [#7057](#) replanejada por dificuldades de realização da tarefa inicial Atividade [#7058](#).

##### #3 - 03/06/2020 14:56 - DEINF - PROAD Reitoria

Luciana Prado REITORIA escreveu:

Solicito prorrogação de prazo por mais 15 dias

- Pois como não fui consultada quanto ao prazo necessário para elaborá-la, pois preciso compreender não só a demanda, como elaborá-la. Por ser a primeira vez que irei realizar tal atividade, e sozinha, peço por gentileza a prorrogação do prazo para que eu possa desempenhá-la da melhor forma possível, sem prejuízos à administração e minha saúde mental e profissional.
- Apesar de ter apoio dos servidores de outros setores, bem como a própria DEINF, necessito de um mês para realização da mesma. Visto que conversei com colegas que já desempenharam essa tarefa, e que me orientaram quanto ao prazo necessário para tal, bem como, por ser minha primeira vez a desempenhá-la.
- Diante também, da minha redução de carga horária pela portaria ADS/POS.

A Ação 7057 foi replanejada quanto às datas.

Acerca da solicitação de prorrogação de prazo para 30 dias, informo que trata-se de atividade de baixa complexidade e que desde o início da solicitação de prazo até a data à ser finalizada a atividade terão decorridos 51 dias, prazo suficiente para realizar os estudos e pesquisas necessários para o desenvolvimento da mesma.

Esclareço que a elaboração de projeto básico pode ser iniciada independente da finalização da Planilha Orçamentária. Dessa forma é importante somente atualizar as informações de valores quando a planilha estiver finalizada.

Esclareço ainda que possuímos modelo adequado de projeto básico (recomendo a leitura e utilização do modelo mais recente sob o SEI N° 0901251) e que as alterações no mesmo serão mínimas e sempre orientadas pela DEINF.

Por fim, coloco-me inteiramente à disposição para desenvolver esta atividade da melhor forma possível orientando e ajudando em tudo que for necessário.

**#4 - 16/06/2020 08:33 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 26/06/2020 para 03/07/2020

- Início alterado de 15/06/2020 para 22/06/2020

**#5 - 21/06/2020 12:43 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 10/07/2020

- Início alterado de 22/06/2020 para 29/06/2020

**#6 - 07/07/2020 10:58 - Luciana Prado REITORIA**

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Foi iniciado o serviço no dia 05/07/2020.

Está em elaboração, no aguardo de informações pertinentes ao Campus, as quais foram perguntadas ao Diretor do campus (Renato) no dia 07/07/2020 via whatsapp pela manhã - para ter informações pertinentes ao item "JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO".

**#7 - 13/07/2020 14:42 - Luciana Prado REITORIA**

Após a reunião feita entre DEINF e eu, no último dia 08/07/20 a Tarefa foi indicada pelo DEINF como não prioritária diante das demandas destinadas a mim, desta forma ele determinou essa a ficar em "stand by", dessa forma seguir após o dia 20/07/2020.

**#8 - 28/07/2020 09:40 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 10/07/2020 para 07/08/2020

**#9 - 07/08/2020 08:54 - Luciana Prado REITORIA**

O diretor DEINF informou que a demanda será feita em conjunto com ele, sendo assim, a mesma encontra-se em atraso. Estou no aguardo dele para dar andamento.

**#10 - 09/08/2020 17:59 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Data prevista alterado de 07/08/2020 para 14/08/2020

**#11 - 13/08/2020 22:15 - Luciana Prado REITORIA**

- % Terminado alterado de 40 para 80

projeto está esperando as informações do DEINF para dar seguimento.

**#12 - 20/08/2020 13:06 - Luciana Prado REITORIA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

No aguardo do campus para encaminhar o historico e justificativa da demanda, também aguardando a DEINF encaminhar a Nota Técnica para então finalizar a demanda.

Estou no aguardo desde o início da demanda. Hoje são 20/08/2020.

**#13 - 03/09/2020 11:12 - Luciana Prado REITORIA**

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Atividade com impedimento. Estou no aguardo da Nota técnica pela CPROJ e DEINF para concluí-la.

**#14 - 10/09/2020 15:45 - Luciana Prado REITORIA**

A nota técnica foi elaborada, e o documento já está finalizado. Porém o Sistema do CAU sofreu alterações e não está disponível a elaboração de RRT. Desta maneira, não há como finalizar a tarefa.

Nota de esclarecimento do CAU: <https://www.cauro.gov.br/nota-de-esclarecimento-siccau/>

**#15 - 14/09/2020 16:50 - Luciana Prado REITORIA**

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Tarefa concluída e enviada para os responsáveis em assinar o documento no bloco de assinatura. (finalizada a tarefa hoje 14/09/2020)