

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8495

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

### [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico Arquitetura

22/09/2020 18:18 - CPROJ - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	04/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	01/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	Luciana Prado REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 24/09/2020 11:40 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 70

Análise do Projeto Básico REV01 foi feita e entregue à G5 dia 18/09/2020.

##### #2 - 24/09/2020 11:40 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 70 para 60

##### #3 - 29/09/2020 13:11 - Luciana Prado REITORIA

Recebido o projeto e feito o download do mesmo no drive deinf dia 29/09 às 10:00 pelo Deinf (john), o qual solicitou que a análise fosse feita como prioridade fazendo com que eu parasse as demais demandas do setor à mim atribuídas. A análise da REV-2 do projeto básico foi iniciada hoje 29/09.

##### #4 - 29/09/2020 14:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 01/10/2020

- Início alterado de 09/10/2020 para 04/09/2020

Atualização de atividade conforme replanejamento da Ação [#7268](#).

Prazo para revisão do projeto: 29/09/2020 a 01/10/2020.

##### #6 - 30/09/2020 09:32 - Luciana Prado REITORIA

O prazo para elaboração de revisão de projetos conforme acordados no plano de obras com o DEINF foram de 2 semanas para cada fase. O prazo estipulado na tarefa não condiz com o prazo acordado, bem como não foi comunicada dessa alteração.

##### #7 - 01/10/2020 16:17 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 100

O projeto foi analisado, possui ainda itens pendentes, somente após a alteração será aprovado o projeto básico. O projeto apresentado não corresponde a um projeto básico conforme normas e projeto básico do processo. As alterações solicitadas poderão ser feitas na próxima fase (executivo), contanto que o somente o projeto executivo seja utilizado como projeto do processo e execução da obra correspondente.  
Revisão enviada 01/10/2020 - conforme previsto.

**#8 - 01/10/2020 16:17 - Luciana Prado REITORIA**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*